

# 项目支出绩效自评报告

(2021年度东西协作资金-中药材农业示范园(二期))

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### (一)项目资金申报及批复情况。

为深入学习习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话以及中央一号文件精神，全面落实省委农村工作会议要求，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新发展，经中共乐山市金口河区委农村工作领导小组2021年第2次会议审议通过，2021年8月6日通过区人民政府批复同意实施金口河区中药材农业示范园(二期)项目，计划总投资465.19万元。项目申报程序符合相关规定。

### (二)项目绩效目标。

项目主要建设内容是：土地平整140亩；新建0.8\*0.6m渠道770m、3\*0.4m渠道2019m；新建浆砌块石埂高1.0m总长1608m。路边浆砌石埂高0.5m总长2264m；新建耕地围埂埂高0.5米，总长1495米；新建道路10条，其中1米宽道路总长2059米，3.0米宽道路总长413；新建通钢筋预制涵管20处，其中DN600有7处，DN500有7处，N400有6处；沉沙凼共计12处；地面附作物清除2.845万m<sup>2</sup>；捡石程共计1.51万m<sup>3</sup>；土壤培肥140亩。通过项目建设，最终实现川牛膝种植每亩增产20%，提升农机作业能力、不断提高耕地生产能力，使项目区中药材生产能力得到提高，农业产值得到增加。

### **（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。金口河区中药材农业示范园（二期）项目计划投入总资金 465.19 万元，其中 2021 年下达资金 410 万元，2022 年下达 55.19 万元，资金来源为东西协作项目资金。截至目前资金到位 465.19 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至目前项目资金的实际支出 202.22742 万元，主要用于项目建设工程支出，工程建设支付进度为 60%，支付严格按照合同约定支付，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

金口河区严格按照川财农〔2019〕45号《四川省乡村振兴转移支付资金管理暂行办法》等文件进行项目资金支付管理，由区农业农村局和园区管委会共同监管资金使用，严格执行

财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

金口河区农业农村局根据项目实施实际需求，经农村工作领导小组会议审议通过，再结合实地情况，科学合理编制项目实施方案，最终通过金口河区人民政府批复同意，根据项目资金规模、建设性质通过招投标方式实施项目。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

金口河区中药材农业示范园（二期）项目各项子项目已初步建设完成，正在完善相关资料，筹备项目验收工作。

### **（二）项目效益情况。**

金口河区中药材农业示范园（二期）项目中已完成的项目，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等达到了预期效果。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

部分项目建设进度相对较慢。主要是受疫情、气候影响，园区培育项目部分建设内容进度相对较慢。

### **（二）相关建议。**

一是加强跟踪督导。对于形象进度欠佳的项目，加强对项目区的督促指导，会同区上找准问题，共同分析解决问题，确保形象进度迎头赶上。

二是加强资金监管。加强指导，督促业务科室对已完工

项目，抓紧组织验收，完善各种资料，验收合格后，加紧资金的拨付。

乐山市金口河区农业农村局

2022年6月27日

