

项目支出绩效自评报告

(大瓦山旅游扶贫项目(第一期)债券资金项目)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该项目申报资金 2000 万元,批复金额 2000 万元,资金来源为地方专项债券资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。本项目建设内容主要包括永胜乡农旅融合扶贫综合体、步道工程、景观构筑物、景观小品及附属设施、集散场地、绿化工程及改造工程等。该项目带动经济发展,带动金口河区经济发展和旅游产业发展。以产业增效、市民增收,带动群众经济,提高生态效益和社会效益,达到旅游带动扶贫、产业结构优化、实现产业升级的建设目的。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位。

2. 资金使用。2021 年追加资金 2000 万元,截止 2021 年 12 月 31 日已全部到位,项目资金到位率 100%,所有项目资金支付严格按照有关预算批复和规定用途使用,做到专款

专用。

（二）项目财务管理情况。

大瓦山旅游扶贫项目（第一期）债券资金项目资金财务报销审批严格，财务报销严格按照相关财务制度规定实施，涉及大额资金支付必须经领导班子会研究确认。

（三）项目实施情况。

该项目严格按照政府采购流程及报销流程审核、把关，由区财政局进行审批后执行。此项资金为地方专项债券资金，严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核各项支出，所有支出严格按照财务会计管理规定，做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。区文旅中心严格执行财务制度，对项目实施进度、项目质效进行跟踪管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大瓦山综合旅游扶贫项目包括大瓦山景区建设、道路工程、寿屏山山地度假小镇、建筑工程、铺装工程、配套系统、智慧旅游系统等。截止目前大瓦山旅游扶贫（第一期）第一批项目累计完成投资 4251 万元，其中东西部协作资金 1200 万元，地方专项债券资金 3051 万元。2021 争取年地方专项债券资金 2000 万。已完成湿地生态广场、游客中心及停车场已基本完工，停车场可投入使用，游客中心正在进行内部装饰，环湖栈道已完成 2.4 公里。

（二）项目效益情况。

进一步提升景区旅游基础设施，增加金口河区经济发展和旅游产业发展。提高产业增效、市民增收，带动群众经济，

提升群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心

2022年6月29日



项目支出绩效自评报告

(永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项目)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项目申报资金 69.6 万元，批复金额 69.6 万元，资金来源为 2020 年东西部帮扶协作项目存量资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。本项目建设内容主要包括永胜乡农旅融合扶贫综合体、步道工程、景观构筑物、景观小品及附属设施、集散场地、绿化工程及改造工程等。该项目带动经济发展，带动金口河区经济发展和旅游产业发展。以产业增效、市民增收，带动群众经济，提高生态效益和社会效益，达到旅游带动扶贫、产业结构优化、实现产业升级的建设目的。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位。

2. 资金使用。2021 年末年追加资金 69.6 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部到位，项目资金到位率 100%，所

有项目资金支付严格按照有关预算批复和规定用途使用，做到专款专用。

（二）项目财务管理情况。

2021年永胜乡农旅融合扶贫综合体建设项目资金财务报销审批严格，财务报销严格按照相关财务制度规定实施，涉及大额资金支付必须经班子会研究确认。

（三）项目组织实施情况。

该项目严格按照政府采购流程及报销流程审核、把关，由区财政局进行审批后执行。此项资金为东西部协作专项资金，严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核各项支出，所有支出严格按照财务会计管理规定，做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。区文旅中心严格执行财务制度，对项目实施进度、项目质效进行跟踪管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大瓦山综合旅游扶贫项目包括大瓦山景区建设、道路工程、寿屏山山地度假小镇、建筑工程、铺装工程、配套系统、智慧旅游系统等。截止目前大瓦山旅游扶贫（第一期）第一批项目累计完成投资4251万元，其中东西部协作资金1200万元，地方专项债券资金3051万元。2021年争取地方专项债券资金2000万。已完成湿地生态广场、游客中心及停车场已基本完工，停车场可投入使用，游客中心正在进行内部装饰，环湖栈道已完成2.4公里。

（二）项目效益情况。

进一步提升景区旅游基础设施，增加金口河区经济发展

和旅游产业发展。提高产业增效、市民增收，带动群众经济，提升群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心

2022年6月29日



